

Потенциал судостроительных технологий для повышения точности металлоконструкций

Н.А.Добровольский

Москва 13.12.2012






- Сокращение сроков строительства
- Повышение качества строительно-монтажных работ
- Снижение трудоемкости

Опыт зарубежных конкурентов








Опыт зарубежных конкурентов



Находящиеся в открытом доступе <u>материалы, представленные</u> <u>на лицензирование в США,</u> достаточно информативны



Опыт зарубежных конкурентов









- Location: Lake Charles, Louisiana
- Size: 410,000 sq. ft, 120 Acres
- Production Space: 7 Bays 500' long
- Width: Ranges from 70' to 110'
- Indoor Height: Ranges from 40' to 70' tall, with the ability to assemble structures up to 50' high indoors
- Weight: Capacity in excess of 100 tons
- Barge Access: 37' deep
- Modular Fabrication and Assembly Services:
 - Structural Steel & Duct Panel Fabrication
 - Indoor Blasting & Painting
 - Robotic Cutting & Welding
 - Rail, Truck & Barge Access
 - NQA-1 Compliant


SMS Update:

- 2 floors shipped to the sites
 - CA20-34 Vogtle and CA20-34 Summer
- 10 floors complete in document review
- 13 floors complete awaiting final paint
- 6 sub-modules in cutting and material assembly
- 21 floors in production
- ► 10 walls in production

Опыт зарубежных конкурентов и отечественный









CA 20-18 "L" Module (Mockup)





Строительство «Приразломная»

Отечественный опыт















Отечественный опыт







Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2

Здание реактора (10UJA). Устройство внутренней защитной оболочки с отм.+20,420 до отм.+34,420.

ППР по сооружению. NW2O.W.503.1.0UJA&&.&&&.000.KE.0101

7.3.3 Контроль всех монтажных швов нащельников выполнять методом извыточного давления (опрессовкой). Опрессовка воздухом (извыточное давление = 0,5 МПа, пенный индикатор) производится закачиванием воздуха в камеры, образованные монтажными накладжами, с нанесением на сварные швы пенного индикатора. Воздух через штуцера подается в камеры. Камеры разбиваются на отсеки. В пределах испытываемого отсека должно быть два штуцера (на входе в отсек камеры и на выходе из отсека камеры). Второй штуцер (на выходе) – для

Монтахные накладки (нащельники) изготавливаются заранее на всю длина отсека. Длина монтахного отсека определяется проектом производства работ (ППР). Штэцера принять по практике организации, производящем контроль качества сварных соединения. Приварку штэцеров выполнять швом h=6 мм. К швам приварки штэцеров предъявляются те же тревования по герметичности, фо и ко всем швам герметизирующем облицовки. Толщина стенок штэцеров должна быть не менее 6 мм.

подключения монометра.

После окончания испытания штэцера срезаются, отверстия закрываются нашельником и завариваются.

7.3.4 При невозможности проведения контроля монтажных сварных соединения облицовки вакуум-камерой, а также в местах неоднократного ремонта, местах пересечения монтажных швов и участках монтажных сварных соединений, вызывающих сомнения по результатам визуального контроля, выполнять капиллярный контроль в соответствии с пунктом 4.4 ПНАЗ Г-10-032-92 и унифицированной методики ПНАЗ Г-10-018-89.


Опыт отечественный





Монтажный стык корпуса корабля Викрамадитью «вверху»

Монтажный стык армоблока. «справа»



Почему нужен экспорт опыта судостроительных технологий на объекты РОСАТОМА: (на примере ВЗО)



Использование при изготовлении конструкций машиностроительных допусков и технологических приемов их создания позволит:


Сократить сроки строительства и снижение трудозатрат (утверждение основано на)

- возведение строительной части здания реактора с использованием крупноразмерных пространственных армоблоков, при этом стыковка стержней арматуры смежных армоблоков предусматривается с применением резьбовых муфт, позволяющих создавать стык арматуры в одном сечении, так как технология позволяет контролировать качество соединения в процессе изготовления (опыт применения таких работ по ТУ- 5800-012-56294930-2007 ЛАЭС-2, Балтийская АЭС, НВАЭС и др;)
- Время создания резьбового соединения составляет 1,5-3 мин. против 45-60 мин. при ванношовной сварке (в зависимости от температуры воздуха и ориентации стержня)
- Повышение точности изготовления ведет за собой уменьшение длины монтажных сварных швов с 7500м до 1250 м, следовательно и уменьшение объема их контроля

Сократить сроки монтажа на площадке и повысить качество тепломонтажных работ за счет внедрения блок-модульного (побоксового)монтажа оборудования заводского или укрупненного монтажа.

Технологический участок сборки пространственных армокаркасов






Точность изготовления армокаркасов достигается:

- -Точностью изготовления деталей из проката с использованием современных технологий
- -Методом сборки и сварки конструкции с учетом компенсации сварочных деформаций и усадки сварочных швов.
- -Эффективным контролем размеров изделия оптоэлектронными измерительными приборами и «контуровка» их в чистый размер.
- -Применение специализированной оснастки (кондуктора, кантователи, ит.п.)


Армоблок ВЗО






Монтаж армоблока ВЗО





Армоблок ВЗО монтаж





Γ

Выводы



- •Для обеспечения устойчивости цикла производства для последующих расчетов целесообразно принять период изготовления типовой конструкции армоблока в условиях специализированного участка величиной 32 часа, что кратно 8-ми часовой рабочей смене, а также продолжительности рабочего дня 16 часов при двухсменной работе.
- •В соответствии с разработанным графиком продолжительность работ по монтажу комплекта армоблоков(в количестве 56 шт.) составляет 612 часов при условии круглосуточного режима работы, что соответствует 39 рабочим дням при продолжительности смены 8 часов и двухсменном режиме работы.
- •Для исключения ожидания поступления на монтаж секций необходимо реализовать последовательность изготовления секций армоблоков в соответствии с последовательностью монтажа и предварительно до начала работ по монтажу изготовить 38 секций.