



**«Сопровождение пусконаладочных работ
на блоке № 2 Ростовской АЭС
октябрь 2008 г. - февраль 2010 г»**

Лиманов Дмитрий Александрович

АТОМЕКС – Северо-Запад

17-19 апреля 2012




В ходе выполнения работ были выявлены проблемные вопросы:


Не была выполнена предмонтажная ревизия



Многочисленные дефекты при первых «пускаемых» системах



Принятие решения о «послемонтажной» ревизии



Заказчик заставил АЭР выполнить данные работы **бесплатно**



В ходе выполнения работ были выявлены проблемные вопросы:

**Низкая квалификация
монтажного персонала
в части монтажа
вращающихся
механизмов**

**Недопустимые
отклонения**

**Перемонтаж насосов и
другого оборудования
выполнил АЭР**



В ходе выполнения работ были выявлены проблемные вопросы:

Договор трехсторонний между АЭР, НИАЭП и АТЭ.

Однако непосредственное руководство пусконаладочными работами осуществляет служба гл. инженера станции.





В ходе выполнения работ были выявлены проблемные вопросы:

Слабое планирование , проведение закупок запасных частей и расходных материалов

- Со стороны УКСа более 70% наименований было получено уже после проведения этапа ХГО.
- УКС и НИАЭП постоянно обращались с «**просьбой закупить и поставить еще вчера**» т.е. «забытые» или «незапланированные» запасные части и материалы.



Постановочный вопрос:

**Отсутствие технологической
документации на ремонт
поставляемого оборудования**



АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ

Благодарю за внимание!